
CRONOPROGRAMMA

9. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

9.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2022	2023							
				DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
1	Diagramma di Gantt	231/239	30/12/2022									
2	Allestimento cantiere	3/4	30/12/2022									
3	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	3/4	30/12/2022									
4	Ponte su ruote o trabattello	3/4	30/12/2022									
5	Installazione ed uso argano a bandiera	3/4	30/12/2022									
6	Scarico autocarri e bilici	3/4	30/12/2022									
7	Servizi igienici di cantiere	3/4	30/12/2022									
8	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	3/4	30/12/2022									
9	Macchine varie di cantiere	3/4	30/12/2022									
10	Accantieramento	3/4	30/12/2022									
11	Rimozione di apparecchi idro-sanitari	4/4	02/01/2023									
12	Rimozione di infissi esterni	4/4	07/01/2023									
13	Rimozione di caldaia	2/2	10/01/2023									
14	Demolizione di intonaco interno	6/6	12/01/2023									
15	Rimozione di vecchie pitture a mano	4/4	18/01/2023									
16	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	6/6	19/01/2023									
17	Demolizione di massetto	6/6	19/01/2023									
18	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti	4/4	20/01/2023									
19	Adduzione e scarico acque/Adduzione e scarico acque (1)	6/6	23/01/2023									
20	Divisori in cartongesso	12/12	25/01/2023									
21	Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna/Sist...	9/9	27/01/2023									
22	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	8/8	26/01/2023									
23	Intonaco interno tradizionale manuale	6/6	30/01/2023									
24	Massetto in conglomerato cementizio/Massetto in conglomerato cementiz...	6/6	02/02/2023									
25	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	8/8	07/02/2023									
26	Pavimenti di varia natura	10/10	10/02/2023									





Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2022	2023							
				DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
27	Posa in opera di battiscopa	6/6	16/02/2023									
28	Realizzazione di rivestimenti	6/6	17/02/2023									
29	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	4/4	22/02/2023									
30	Montaggio infissi esterni in PVC	6/6	23/02/2023									
31	Rimozione di apparecchi idro-sanitari [1]	8/8	01/03/2023									
32	Rimozione di infissi esterni [1]	8/8	09/03/2023									
33	Rimozione di caldaia [1]	4/4	15/03/2023									
34	Demolizione di intonaco interno [1]	12/12	19/03/2023									
35	Rimozione di vecchie pitture a mano [1]	8/8	31/03/2023									
36	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [1]	12/14	01/04/2023									
37	Demolizione di massetto [1]	12/14	01/04/2023									
38	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [1]	8/10	04/04/2023									
39	Adduzione e scarico acque [1]	12/12	13/04/2023									
40	Divisori in cartongesso [1]	20/22	18/04/2023									
41	Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [1]	18/20	22/04/2023									
42	Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata esternaSist...	15/15	03/05/2023									
43	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [1]	16/18	20/04/2023									
44	Intonaco interno tradizionale manuale [1]	12/13	30/04/2023									
45	Massetto in conglomerato cementizio [1]	12/12	05/05/2023									
46	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [1]	15/15	13/05/2023									
47	Pavimenti di varia natura [1]	18/19	20/05/2023									
48	Posa in opera di battiscopa [1]	12/13	28/05/2023									
49	Realizzazione di rivestimenti [1]	12/13	30/05/2023									
50	Montaggio idro-sanitari e accessori vari [1]	8/8	10/06/2023									
51	Montaggio infissi esterni in PVC [1]	12/12	12/06/2023									
52	Pannelli fv su copertura a falde	5/5	24/06/2023									

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2022	2023							
				DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
53	Rimozione di apparecchi idro-sanitari [2]	2/2	29/06/2023									
54	Rimozione di infissi esterni [2]	2/2	01/07/2023									
55	Rimozione di caldaia [2]	2/2	02/07/2023									
56	Demolizione di intonaco interno [2]	3/3	04/07/2023									
57	Rimozione di vecchie pitture a mano [2]	2/2	06/07/2023									
58	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [2]	3/3	07/07/2023									
59	Demolizione di massetto [2]	3/3	07/07/2023									
60	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [2]	2/2	09/07/2023									
61	Adduzione e scarico acque [2]	3/3	11/07/2023									
62	Divisori in cartongesso [2]	5/5	12/07/2023									
63	Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [2]	5/5	13/07/2023									
64	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [2]	4/4	14/07/2023									
65	Intonaco interno tradizionale manuale [2]	3/3	16/07/2023									
66	Massetto in conglomerato cementizio [2]	3/3	17/07/2023									
67	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [2]	3/3	19/07/2023									
68	Pavimenti di varia natura [2]	4/4	20/07/2023									
69	Posa in opera di battiscopa [2]	2/2	22/07/2023									
70	Realizzazione di rivestimenti [2]	3/3	21/07/2023									
71	Montaggio idro-sanitari e accessori vari [2]	2/2	24/07/2023									
72	Montaggio infissi esterni in PVC [2]	4/4	24/07/2023									
73	Rimozione di apparecchi idro-sanitari [3]	4/4	15/07/2023									
74	Rimozione di infissi esterni [3]	4/4	19/07/2023									
75	Rimozione di caldaia [3]	2/2	22/07/2023									
76	Demolizione di intonaco interno [3]	4/4	24/07/2023									
77	Rimozione di vecchie pitture a mano [3]	4/4	27/07/2023									
78	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni [3]	3/3	30/07/2023									

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	2022	2023							
				DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
79	Demolizione di massetto [3]	3/3	30/07/2023									
80	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti [3]	3/3	01/08/2023									
81	Adduzione e scarico acque [3]	4/4	04/08/2023									
82	Divisori in cartongesso [3]	6/6	06/08/2023									
83	Sistema a cappotto con POLIURETANO ESPANSO facciata interna [3]	6/6	07/08/2023									
84	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici [3]	6/6	08/08/2023									
85	Intonaco interno tradizionale manuale [3]	3/4	13/08/2023									
86	Massetto in conglomerato cementizio [3]	3/4	14/08/2023									
87	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello [3]	5/5	17/08/2023									
88	Pavimenti di varia natura [3]	4/4	20/08/2023									
89	Posa in opera di battiscopa [3]	2/2	22/08/2023									
90	Realizzazione di rivestimenti [3]	3/3	21/08/2023									
91	Montaggio idro-sanitari e accessori vari [3]	2/2	23/08/2023									
92	Montaggio infissi esterni in PVC [3]	5/5	20/08/2023									
93	Pannelli fv su copertura a falde [1]	4/4	21/08/2023									
94	Smobilizzo cantiere	1/1	25/08/2023									
95	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	25/08/2023									
96	Ponte su ruote o trabattello	1/1	25/08/2023									
97	Servizi igienici di cantiere	1/1	25/08/2023									
98	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1	25/08/2023									
99	Macchine varie di cantiere	1/1	25/08/2023									

Legenda:

	Intero cantiere
---	-----------------

	FELTRE - N° 2 U.I.
	BELLUNO - N° 4 U.I.
	SEDICO - N° 1 U.I.
	LONGARONE - N° 1 U.I.