

MESE		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17																																			
SETTIMANA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		<div><div></div><div>giorni</div></div>																																																																			
MACROFASE 1																																																																					
Recinzione di cantiere e posa del box wc e realizzazione impianto idrico di cantiere.	5																																																																				
Pulizia dell'area dagli arbusti e taglio degli alberi	5																																																																				
Posizionamento di box ufficio e varie baracche, realizzazione impianto elettrico e messa a terra	2																																																																				
Demolizione dei manufatti in c.a. a nord dell' area con mezzo meccanico e rimozione delle cippeie	3																																																																				
Scotico e realizzazione della viabilità di cantiere	5																																																																				
MACROFASE 2																																																																					
Realizzazione degli scavi	6																																																																				
Posa della gru e della betoniera	1																																																																				
Getto dei magroni (fabb. B e A)	4																																																																				
Realizzazione delle fondazioni a platea e continue (fabb. B e dei muretti esterni del fabb.A)	5																																																																				
Realizzazione delle strutture in elevazione, comprese le bocche di lupo in c.a. (fabb. B e muri esterni fabb A.)	5																																																																				
Realizzazione del primo solaio (predalles) (fabb. B)	5																																																																				
Impermeabilizzazione di pareti contro terra con membrana bituminosa e plantoon (fabb. B e A)	2																																																																				
Reintegro drenante (fabb. B e A)	3																																																																				
MACROFASE 3																																																																					
Realizzazione della struttura in elevazione in c.a. dal piano terra al piano primo (fabb. B)	5																																																																				
Montaggio di ponteggio metallico (e successivo smontaggio) (fabb. B e A)	5																																																																				
Getto del secondo solaio di tipo "Bausta" (fabb. B)	5																																																																				
(fabb. B)	5																																																																				
Realizzazione del terzo solaio "Bausta" (fabb. B)	5																																																																				
Realizzazione di strutture in elevazione del sottotetto e gli architravi in c.a. (fabb. B)	5																																																																				
della copertura con posa dei ganci da tetto sulla struttura portante(fabb. B)	10																																																																				
Posa del primo tavolato di copertura e del freno vapore (fabb. B)	10																																																																				
Tamponamento di murature al piano terra, primo, e sottotetto in blocchi di porothon (fabb. B)	20																																																																				
Posa delle tramezze ,delle canne fumarie , compresi di rivestimenti in laterizio si scarichi e sfiati precedentemente posati, in tutti i piani, fino al piano sottotetto (fabb. B ed A)	20																																																																				
Posa del pacchetto di copertura fino al secondo tavolato e inserimento dei lucernai (fabb. B)	10																																																																				
Realizzazione dei comignoli in opera (fabbA e fabbB)	5																																																																				
Posa del manto di copertura in tegole cementizie (fabb. B)	5																																																																				
Protezione delle aperture nel fabbricato con rimozione suppellettili (fabb. A)	5																																																																				
Completamento muratura nei fori finestra del fabbricato A	5																																																																				
Modifiche nelle fonometrie esterne del fabbricato e demolizioni (fabb. A)	5																																																																				
Idrolavaggio delle superficie esterne (fabb. A)	1																																																																				
Rimaneggiamento della copertura (fabb. A)	4																																																																				
Posa di linea vita (fabb. A e B)	5																																																																				
Lattinerie in copertura: Posa dei canali di gronda, delle converse , degli sfiati e dei pluviali e del manto di copertura in lamiera di acciaio (fabb. A e fabb.B)	10																																																																				
B)	5																																																																				
Posa falsecasse , cassonetti ed avvolgibili (fabb. A e fabb B)	5																																																																				
Impianti tecnologici e distribuzione ai piani (fabb. A e fabb B)	25																																																																				
Posa dei massetti, guaine ed isolamenti all' interno dei fabbricati e nelle terrazze (fabb. A e fabb B)	17																																																																				
Posa di pannelli in cartongesso preaccoppiato con pannelli di isolante (fabb. A e fabb B)	3																																																																				
Posa intonaci interni di grezzo e fino all' interno dei fabbricati e dell'intonaco all' esterno e tinteggiatura interna ai fabbricati (fabb. A e fabb B)	20																																																																				
Finiture esterne: sistema a cappotto e rivestimenti esterni in pannelli (fabb. A e fabb B)	40																																																																				
Finiture esterne: posa dei davanzali in lamiera di alluminio (fabb. A e fabb B)	10																																																																				
Posa dei serramenti (fabb. A e fabb B) (parte della lavorazione sarà affidata ad altra impresa appaltatrice con apposita gara d' appalto)	10																																																																				
Posa delle scale interne in legno(fabb B)	5																																																																				
Posa di parapetti (sui poggioli, all' interno degli alloggi, e sui muretti esterni) (fabb. A e fabb B)	10																																																																				
Posa elementi di finitura (fabb. A e fabb B)	10																																																																				
Allacciamenti e sistemazioni esterne	15																																																																				
Smobilizzo del cantiere	3																																																																				

U