

INTEGRAZIONE ALLA DECISIONE DI CONTRARRE
n. AT/139 del 23/12/2025

CODICE CUP	--
CODICE CIG	B9CA2206A6
IMPORTO ORIGINARIO AFFIDAMENTO	€ 15870,00 + IVA
NATURA DELL’AFFIDAMENTO	Mera sostituzione di n. 4 generatori di calore autonomi (P<35 kW) a metano situati all'interno delle unità abitative (Sub. 1, 2, 4, 5) con relativo intubamento della canna fumaria collettiva (Sub. 1-2-4), predisposizione scarichi condensa e installazione termostati/valvole termostatiche.
DITTA AFFIDATARIA	BENVEGNUM' EZIO DI BENVEGNUM' GIANNI con sede in - BELLUNO, via F. Pellegrini n.11 - p.iva 01120450257
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici"

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Decisione di contrarre n. AT/139 del 23/12/2025 con la quale sono stati affidati all'O.E. Benvegnù Ezio di Benvegnù Gianni i lavori di sostituzione caldaie per l'importo di € 15.870,00 + IVA, con termine di esecuzione lavori fissato al 31/03/2026;

CONSIDERATO che si rende necessario prorogare il termine di fine lavori fino al 09 ottobre 2026 al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in periodo estivo e limitare il disagio all'utenza per il blocco del servizio di riscaldamento in periodo invernale;

VISTO che a seguito dell'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) sono stati quantificati gli oneri della sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso d'asta pari a complessivi € 632,36 + IVA;

DATO ATTO gli oneri della sicurezza comportano un incremento finanziario pari a € 632,36 + IVA e che tale incremento risulta ammissibile rientrando nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per modifiche senza nuova procedura sotto la soglia del 15% del valore iniziale del contratto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria mediante fondi di bilancio ATER per la copertura della maggiore spesa derivante dagli oneri della sicurezza;

CONSTATATO pertanto che sussistono tutti i presupposti e le condizioni per la modifica e integrazione contrattuale di cui trattasi, su proposta dell'Ufficio Manutenzioni e su conforme parere del Dirigente Tecnico – RUP – che controfirma il presente provvedimento;

in virtù dei poteri attribuiti al Direttore dall'articolo 12 della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39, dallo Statuto aziendale adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione 9 ottobre 2018 n. 2 nonché dal "Regolamento di contabilità, di amministrazione e dei contratti" e dal "Regolamento Appalti e Lavori" con il presente atto

DECRETA

- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 la modifica contrattuale della Decisione di contrarre n. AT/139 del 23/12/2025
- di rideterminare l'importo complessivo dell'affidamento in **€ 16.502,36 + IVA**, di cui € 15.870,00 + IVA per lavori ed € 632,36 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di determinare il nuovo termine finale di esecuzione di tutti i lavori compresi nell'affidamento al 09/10/2026;
- che la prestazione aggiuntiva presenta la necessaria disponibilità finanziaria, come in premessa indicato;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE TECNICO - RUP
dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia


LDP/SC

IL DIRETTORE
dott. Alberto Pinto